

Modernizacja obornickiego kina idzie pełną parą!



W tej chwili kontynuowane są prace wyburzeniowe w budynku, konieczna jest rozbiórka dachu nad wyższą częścią budynku (pod pokrycie z dachówki) oraz nad salą kinową razem ze stropem nad salą kinową – belki stropowe są w bardzo złym stanie technicznym, w przeszłości były już wzmacniane. W opracowaniu jest projekt wykonawczy konstrukcji dachu i stropu. W piwnicy wykonano podłóża betonowe i podbicia fundamentów. Nad piwnicą wzmacniane i uzupełniane są istniejące stropy ceramiczne. Na sali kinowej wykonano słupy żelbetowe, na których zostanie wybudowana nowa projektornia. Wszystkie prace pomimo wymienionych, nieprzewidzianych trudności przebiegają prawidłowo i Wykonawca stara się dotrzymać terminy zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Gminy Oborniki Śląskie i pozyskanego dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 działanie 6.3 pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w kwocie ponad 3 miliony 300 tys. zł.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



17-07-2019

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie aktualności](#)