

Remont obornickiego kina nabiera tempa!



W naszym kinie jeszcze niedawno trwały prace wyburzeniowe przygotowawcze do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych i dostosowania budynku do jego nowej funkcji zgodnej z projektem. W tej chwili trwają prace budowlane konstrukcyjne, wykonano strop nad sceną. Ponadto wybudowano nową projektornię, która jest zlokalizowana w części widowni, wzmocniono i wymieniono stropy nad

piwnicą. Pozostała jeszcze przebudowa otworów okiennych, które dostosowane zostaną do nowej elewacji. W toku jest budowa konstrukcji dachowej nad salą kinową. W kolejnym etapie wykonany będzie również dach od strony ul. Wyszyńskiego. Budowa nastąpi po wykonaniu nowego stropu nad parterem. W centralnej części elewacji widocznej od ul. Wyszyńskiego przygotowany jest otwór do montażu witryny szklanej, która doświetli wewnętrzną klatkę schodową. Podobna witryna będzie przy wejściu głównym z wybudowanego wkrótce tarasu. Gmina Oborniki Śląskie ogłosiła już przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu wokół kina, roboty mają zakończyć się równoległe z zakończeniem rewitalizacji budynku kina.

Zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Gminy Oborniki Śląskie i pozyskanego dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 działanie 6.3 pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w kwocie ponad 3 miliony 300 tyś zł.















08-10-2019

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie aktualności](#)