

Harmonogramu prac budowlanych w ramach projektu "Czysta woda" na luty 2015.

2-8 luty 2015

- ul. Poniatowskiego kontynuacja prac montażowych, możliwe czasowe przerwy dostawy wody
- ul. Ofiar Katynia kontynuacja prac montażowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej, możliwe czasowe przerwy dostawy wody
- zakończenie prac na terenie szkoły, rozpoczęcie prac w uliczce pomiędzy kortami, a terenem szkoły podstawowej w kierunku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego

9-15 luty 2015

- ul. Poniatowskiego zakończenie robót
- rozpoczęcie prac w terenie zielonym pomiędzy ul. Licealną a ul. Parkową
- ul. Ofiar Katynia kontynuacja prac montażowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej, możliwe czasowe przerwy dostawy wody
- kontynuacja prac w uliczce pomiędzy kortami a terenem szkoły podstawowej w kierunku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego

16-22 luty 2015

- ul. Ofiar Katynia kontynuacja prac montażowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej, możliwe czasowe przerwy dostawy wody
- kontynuacja prac w uliczce pomiędzy kortami a terenem szkoły podstawowej w kierunku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego
- rozpoczęcie prac w ul. Kopernika w kierunku od ul. Parkowej do końca
- rozpoczęcie prac na parkingu przy ul. Parkowej (plac nauki jazdy)

23-28 luty 2015

-ul. Ofiar Katynia kontynuacja prac montażowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej, możliwe czasowe przerwy dostawy wody

-kontynuacja prac w ul. Kopernika w kierunku od ul. Parkowej do końca

-kontynuacja prac na parkingu przy ul. Parkowej (plac nauki jazdy)

Adam Kobiela

Kierownik JRP

Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie

tel. 71 310-35-19, wew. 425

Urząd Gminy Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

29-01-2015

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie aktualności](#)